

# Anmeldung für Gas-Installationen

AGB Erdgas SVGW G1, 2017

ISE Projekt ID: \_\_\_\_\_



Gebäudeart \_\_\_\_\_

Strasse / Nr \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Hauseigentümer \_\_\_\_\_

Strasse / Nr \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Neubau

Erweiterung

Umbau

Installationsfirma \_\_\_\_\_

Meldende Person \_\_\_\_\_

Ort /Datum \_\_\_\_\_

Gasheizung		Warmwasseraufbereitung	
<input type="checkbox"/> Kondensationsgerät	<input type="checkbox"/> Modulierend	<input type="checkbox"/> Direkt beheizt (Gas)	
<input type="checkbox"/> Nicht kondensierend	<input type="checkbox"/> Mehrstufig	<input type="checkbox"/> Indirekt beheizt (Gas)	
<input type="checkbox"/> Zweistoffanlage	<input type="checkbox"/> Einstufig	<input type="checkbox"/> Elektrowassererwärmer	
Heizungsfirma: _____		<input type="checkbox"/> Andere: _____	

Gas-Apparate				
Apparate Art	Fabrikat, Typ, Brenner	Anzahl	N / A	Belastung
				kW
				kW
				kW
Bestehende Apparate				kW
Total Anschlusswert			m <sup>3</sup> /h	kW

N = Neuinstallation Gas / A = Auswechslung Gas-Gas

Gasleitung und Heizraum	
Rohrweite und Material ab Hauptabsperarmatur _____	Äquivalente Rohrlänge: _____ m
<input type="checkbox"/> LAS ≤ 70kW	<input type="checkbox"/> Frischluft direkt von Aussen _____ cm <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Raumluftunabhängig (Koaxial)	<input type="checkbox"/> Gaszählerstandort: _____
<input type="checkbox"/> Raumluftabhängig (nur ≥ 70kW)	<input type="checkbox"/> Magnetventil vor Heizraum ab 70kW
Abgassysteme sind immer in der Verantwortung des meldenden Installateurs. Eine Konformitätserklärung neu erstellter Abgasanlagen muss der zuständigen Brandschutzbehörde zugestellt werden.	
Am gleichen Kamin angeschlossene Apparate _____	
Bemerkungen _____	

## Meldepflicht und Prüfung der Anlage

Das Erstellen von Leitungen, der Anschluss von Apparaten und alle Veränderungen und Erweiterungen sind der Industrielle Betriebe Interlaken AG (IBI) auf diesem vorgeschriebenen Formular **vor Arbeitsbeginn** zu melden. Für grössere Arbeiten bitte Montagepläne in einfacher, farbiger Ausführung einreichen. Nach erteilter Bewilligung können die Arbeiten ausgeführt werden.

Bei allen fertig erstellten Gasleitungen **muss eine Druckprüfung** durch die Sanitärfirma durchgeführt werden. Stellen Sie das Druckprüfprotokoll bitte rechtzeitig der IBI zu.

### Wird durch die IBI ausgefüllt:

Netzdruck	<input type="checkbox"/> 20mbar	<input type="checkbox"/> _____ mbar	Druckregler	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Gaszähler Grösse:	<input type="checkbox"/> G4	<input type="checkbox"/> G6	<input type="checkbox"/> G10	<input type="checkbox"/> G16	<input type="checkbox"/> G25	<input type="checkbox"/> Spezial
Der Standort ist mit Einbezug der Messtechnik zu definieren, Smart Meter hat Vorrang.						
<input type="checkbox"/> GZ Anschluss-Stück abgegeben am:			<input type="checkbox"/> Druckregler Pass-Stück abgegeben			
Datum: _____			Unterschrift: _____			

### Die IBI erteilt die Bewilligung:

Die IBI erteilt hiermit die Bewilligung zur Ausführung der Installation. Als Vorbehalt gilt die Einhaltung der aktuell geltenden SVGW Regelwerke G1, G2, G7 usw. sowie die AGB Erdgas. Es werden keine Plankontrollen von der IBI durchgeführt. Der Druckverlust in Hausanschlussleitung und Gaszähler kann schriftlich bei der IK angefordert werden.

- Die Installation obliegt der Eigenkontrolle des berechtigten ausführenden Installateurs.
- Die Installation wird einer Sichtkontrolle durch die IBI unterzogen.
- Nicht sichtbare Installationen, Mauerdurchführungen usw. obliegen der Eigenkontrolle
- Für Spezialinstallation ist der IK, vor Beginn der Arbeiten, ein Schemaplan abzugeben
- Es erfolgt eine Schlusskontrolle durch die IK IBI
- Ein Nachweis der bestandenen Druckprüfung nach G1 ist der IK vor der Zählermontage zu zustellen
- Es erfolgt eine Einzelabnahme: \_\_\_\_\_ Kosten ca: CHF \_\_\_\_\_
- Sämtliche Korrespondenzen ausserhalb dem Meldewesen haben ihre Gültigkeit

Die IBI übernimmt keine Garantien und Verantwortungen über die vollständige Installation.

Interlaken, den \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

### Fertigstellungsmeldung und Bestätigung (vom Installateur auszufüllen)

Der Installateur bestätigt, dass die Installation den in der Bewilligung genannten Regelwerken und AGB, entspricht und nur Erdgas Produkte mit Zertifizierung oder Konformitätserklärung eingebaut hat. Ebenso bestätigt er, dass die Produktvorschriften der Hersteller berücksichtigt und eingehalten wurden.

Ort und Datum \_\_\_\_\_

	Für die Firma Verantwortlich:  _____
--	--

### Wird durch die IBI ausgefüllt:

**Abnahme**

- Keine Abnahme durch die IBI
- Teilabnahme Sichtkontrolle im Technikraum durch die IBI
- Einzelabnahme einer Spezialinstallation
- Schlusskontrolle Visuell
- Befund:
- Instandstellung

Besonderheiten:

Interlaken, den \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_